

Die Sanierungsarbeiten vom Januar 2007 – Mai 2007

Pflaster / Mauern

- Schwelle und Mauer nach Zeichnung im Bereich Chlorgasraum bzw. Treppenaufgang Technikraum, Wandverkleidung.
- Rampe mit Palisaden/Pflaster, Restfläche und Panoramaweg mit Pflaster.

Erdarbeiten

- Baustrasse, Rückbau mit Oberbodenabdeckung und Ansaat.
- Untere Liegewiese, Oberboden aufnehmen, Unterbau auflockern mit Sand vermischen, Entwässerung, andecken, Ansaat.
- Einbau FSS aus Baustrasse im Einfahrtsbereich untere Liegewiese

Heckenschnitt und Bepflanzung

- Hecken/Bäume an der Böschung zu den Nachbarn/Nichtschwimmerbecken und Abtransport.
- Bepflanzung Böschung im Bereich Technikgebäude.
- Bepflanzung Böschung zwischen Nichtschwimmer und Schwimmerbecken.
- Bepflanzung im Bereich obere Liegewiese nach Rückbau der Baustrasse.
- Bepflanzung im Bereich der Sprunggrube/Palisadenwand.

Zäune / Schutzzäune / Geländer

- Schutzzaun im Bereich der Solaranlage im Eingangsbereich

Holzbau

- Wand herstellen- Südseite der Filterüberdachung mit Nebeneingangstür.
- Fenster einbauen (3 St.) in der fertigen Wand – Westseite.
- Fensterbänke.
- Schornsteinverkleidung / -abdeckung.
- Defekte Platte im Tankraum ersetzt.

Malerarbeiten

- Umlaufende Mauer des Schwimmerbeckens und Durchschreitbecken beschichten.
- Technikgebäude – Fassade Nordwand komplett mit Gewebe etc.
- Technikgebäude – Fertigstellung der beiden Technikräume (Boden, Wand, Decke, Eingangstür).
- Funktionsgebäude gesamt, innen, aussen, Ausbesserung der vorhanden Fassade – Wände/Sockel.

Elektroinstallation

- Fertigstellung Technikraum.
- Beleuchtung Filterüberdachung.
- Entlüftungen WC.
- Reparatur der Lampe am Eingang.

Ausstattung

- Bänke / Kübel / Pfosten / Ketten zur Abtrennung des Eingangsbereichs zum Schwimmerbecken.
- Sitze / Bänke für Beckenumrandung, teils mit Untergestell.
- Platten und Stufen für weitere Arbeiten 2008 zwischengelagert.